Staður :
Neskaupsstaður
Ástæða prófunar:
Reglubundið eftirlit með lögnum
Fastanúmer lagna/r:
740.67.00: 4“ DN100 114,3mm x 6,0mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti .

Lýsing:
Þrýstingi lyft upp í rúm 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl: 12:45 . Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
29.12.24	12:45	12,09	-4,68	-4,52	Flotolía
	13:00	12	-4,58	-4,78	
	13:15	11,92	-4,62	-5,16	
	13:30	11,86	-4,63	-5,17	
	13:45	11,81	-5,15	-5,17	
	14:00	11,75	-6,01	-5,19	
	14:15	11,68	-6,01	-5,52	
	14:30	11,6	-5,35	-5,75	
	14:45	11,52	-5,38	-6,61	
	15:00	11,42	-5,57	-5,56	
	15:15	11,33	-6,05	-6,16	
	15:30	11,25	-6,05	-6,39	
	15:45	11,16	-6,05	-6,27	
	16:00	11,08	-6,05	-6,25	
	16:15	11	-6,06	-6,62	
	16:30	10,94	-6,28	-6,60	
	16:45	10,87	-6,74	-6,83	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :
Erlendur Guðjónsson
Erlendur Guðjónsson
220655-4589
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið
Ólafur Már Símonarson
Ólafur Már Símonarson
090880-4389
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Pósthólf 4230 · 124 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999